



Wydział Inwestycji i Rozwoju

ul. J. Pankiewicza 5-7
tel. 95 7330 400

66-400 Gorzów Wielkopolski
fax. 95 7330 401

www.powiatgorzowski.pl
starostwo@powiatgorzowski.pl

2025 -01- 24

24.01.2025r. Gorzów Wlkp.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

dotyczy: Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Odpowiadając na pismo z dnia 17.01.2025 r. Wydział Inwestycji i Rozwoju przedstawia opracowanie dotyczące informacji w zakresie pozyskanych w roku 2024 środków pozabudżetowych przez Powiat Gorzowski na realizację zadań inwestycyjnych (inwestycje drogowe oraz inwestycje społeczne).

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Rozwoju

Tomasz Czerwonko

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU GORZOWSKIEGO REALIZOWANE W RAMACH POZYSKANYCH ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH W 2024 ROKU.

Lp.	Data otrzymania dofinansowania/promesy	Nazwa zadania	Koszt inwestycji	Nazwa programu/ Dofinansowanie	Porozumienie	Stopień realizacji inwestycji
Opracowanie sporządzone przez Wydział Inwestycji i Rozwoju						
1.	2024r.	Remont drogi powiatowej nr 1405 Zdroisko-Rybakowo. Etap I	Koszt zadania 1.916.805,92 zł Roboty budowlane 1.903.965,92 zł Nadzór inwestorski 9.840,00 zł Dodatkowe działania informacyjne 1.000,00 zł	1.150.083,00 zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Porozumienie podpisane z Gminą Kłodawa. 100% wkład własny Gmina Kłodawa. 766.722,92 zł	Umowa z firmą Eurovia, podpisana 06.12.2024r. - zakończenie do 12 miesięcy od podpisania umowy. Inwestycja w trakcie realizacji.
2.	04.09.2024r. wstępna promesa	Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F na odcinku Lubno-Stanowice	Wniosek o dofinansowanie w wysokości 2.000.000,00 zł. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione (zbyt wysoka cena). Ze względu na konieczność obniżenia kosztów zadania potrzebna jest aktualizacja dokumentacji zmniejszająca zakres planowanych do wykonania prac.	1.960.000,00 zł Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład Edycja 6 PGR	Będzie zawarta umowa trójstronna pomiędzy Gminą Bogdaniec, Gminą Lubiszyn i Powiatem Gorzowskim	Złożony Wniosek o zmianę inwestycji (zmniejszenie zakresu) został zatwierdzony. Termin ogłoszenia postępowania przetargowego do 05.06.2025r.
3.	03.09.2024 r. wstępna promesa	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (SOSW) w Lipkach Wielkich	Wniosek o dofinansowanie w wysokości 4.900.000,00 zł. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione (zbyt wysoka cena). Ze względu na konieczność obniżenia kosztów zadania potrzebna jest aktualizacja dokumentacji zmniejszająca zakres planowanych do wykonania prac.	4.165.000,00 zł Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład Edycja1 (85%)	Zadanie własne Powiatu. 100% wkładu własnego po stronie Powiatu Gorzowskiego	Złożony Wniosek o zmianę inwestycji (zmniejszenie zakresu) został zatwierdzony. Termin ogłoszenia postępowania przetargowego do 05.06.2025r.
4.	2023r. (wstępna promesa) 2024r. (promesa główna)	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Gorzowskiego	Roboty budowlane 2.232.948,15 zł Nadzór inwestorski 69.495,00 zł	2.121.300,74 zł Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład Edycja2 (95%)	wkład własny 100% Powiat Gorzowski	Umowa podpisana z firmą Pagra. 04.04.2024r. - 31.10.2025r. Inwestycja w trakcie realizacji.
5.	2024r.	Wymiana pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamieniu Wielkim	Roboty budowlane 250.700,00 zł Wkład własny powiatu 58 700,00 zł Nadzór inwestorski 5.166,00 zł	192.000,00 zł PFON	Wkład własny 100% Powiat Gorzowski.	Umowa podpisana z firmą MAR-DACH. 03.09.2024r. – 10.11.2024r. Inwestycja zakończona
6.	2024r.	Przebudowa drogi powiatowej 1392F obejmująca remont drogi na odcinku od skrzyżowania z DW 130 do miejscowości Lubno.	Roboty budowlane 3.047.979,38 zł Nadzór inwestorski 7.380,00 zł Wkład własny powiatu 363.607,00 zł Wkład własny gmina Lubiszyn 363.607,00 zł	2.438.383,50 zł Lasy Polskie	Wkład własny po 50% Gmina Lubiszyn i Powiat Gorzowski	Umowa podpisana z wykonawcą robót firmą Mالدروبud. 21.10.2024r. - 13.12.2024r. Inwestycja zakończona